



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

สารบัญ

หน้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑ - ๓๑

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถพระบรมราชน ชนนีพันปีหลวงและวัน แม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการจิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๕,๙๒๐
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๑๙,๘๐๖
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับ บุคลากรของ อบต.	๒๐,๐๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๑๔,๔๙๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ตะเคียน	๕๐๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน	๒๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการบูรณาการจัดทำ แผนชุมชนและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๔,๑๙๐

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสด์จารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๒๘๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้เด็ก ก่อนวัยเรียน	๓๕,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๕,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๗๓,๗๒๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๓๑,๓๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๓๒๑,๔๓๖
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๑๑๖,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๔๘๑,๗๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๗๓๐,๖๙๒ จำนวนจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	อาหารเสริม (นม)	๓๒๘,๐๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒๔๑,๖๘๓.๙๐ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน
๗	อาหารเสริมสำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๓๔๙,๒๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๖๓๑,๒๓๖ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน
๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๔๘๗,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑,๗๔๑,๔๒๘ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	√			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส	๓๐,๐๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๘			√	๒๓,๗๒๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม พัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๔๐,๐๐๐	๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๗๕๖,๐๔๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๒๗,๘๔๐
๓	โครงการสภาดังกล่าวและ เยาวชนประจำตำบล	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๕๑๒,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๐,๐๔๖,๘๐๐ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๑๓๙,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑,๕๖๖,๐๐๐ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๖,๐๐๐ คำนวณจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

๕.๑ กลยุทธ์ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	√			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๓๐๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูณย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๗,๖๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาตัวแทนระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	๕,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๗.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมการจัด การขยะมูลฝอยและการ จัดการน้ำเสีย	๔๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๘	√			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๗.๑ กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางพะอะ - บ้านนาย ทวี หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๖๗,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ กิจกรรม		✓		๖๗,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายตัด - บ้านผู้ช่วย ธนดล หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๑๑๐,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๑๑๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคุณสำราญถึง บ้านคุณสำรอง หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๖๕,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๖๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแว่น - บ้านนางสมาลี หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๘๐,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๘๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายมงคล - โนนเขาดิน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกรัก	๔๓๘,๐๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๘ - ๖ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๔๓๒,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากโรงเรียน ถึงนาพ่อบุญยัง หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง	๓๙๘,๐๐๐	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘			✓	๓๙๓,๐๐๐
๗	โครงการติดตั้งเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนใหญ่	๑๙๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสมใจ - บ้านนายชาญชัย บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๔	๑๖๕,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๑๖๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่งเชื่อม โกรกลี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองละมั่ง	๔๔๒,๐๐๐	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๔๔๐,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบนอกวัดถึงบ้าน นางจุฬารักษ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพังไพ่	๔๖๕,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๔๖๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญส่ง ชาญสูงเนิน - นาหนองสรวง หมู่ที่ ๗ บ้านกุดม่วง	๔๒๓,๐๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๔๑๕,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด	๔๖๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านยายพันธ์ - บ้านนางจาวรรณ หมู่ที่ ๙ บ้านดงกระสัง	๑๙๗,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๑๙๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๑๖๑ - รักษาดิพารัม หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอสูง	๔๒๑,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบัติ - บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซิงโค	๔๒๒,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านยายแอ๊ด - บ้าน ตาถึง หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ	๓๗๖,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตาถึง - บ้าน ลุงเปี้ยว หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ	๑๓๘,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงทองพัฒนา - บ้านหินหล่อง (หนองบ้อง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงทองพัฒนา	๔๒๒,๐๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๔๑๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานิตยถึง บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองละมั่ง ๑๔	๑๒๐,๐๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๘ - ๖ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๑๑๗,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านยายล้อมถึงแยกเข้า บ้านนางประคอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองละมั่ง ๑๔	๙๗,๐๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๘ - ๖ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๙๖,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางเตือนใจ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองละมั่ง ๑๔	๑๙๘,๐๐๐	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๑๙๕,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากสายหนองจาก เริ่มจากนายแฉ่ม - นายนายดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกุดม่วงพัฒนา	๓๑๗,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากสี่แยกฟาร์ม ถึงหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโกรกเหล็กพัฒนา	๔๐๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างศาลา ประชุม หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด ๑๗	๕๐๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการปรับปรุง ห้องประชุม อาคารสำนักงาน อบต.ตะเคียน	๕๐๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อบต.	๕๐๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำและติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านดงกระสัง	๒๕๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ ๑-๑๗ และขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๑๗ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๘. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหัวเขาจากไร่ นางดาวถึงไร่นายปริญญา หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๓๙๓,๐๐๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๓๙๐,๐๐๐
๒	โครงการขยายลานเอนก ประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านตะเคียน	๔๗๕,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๔๗๓,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายโนนเขาดิน - ไร่นายสุวิทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนกรกลี	๔๐๐,๐๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๓๙๗,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่นางสมบัติ - ถนนลาดยางบ้านค่าย พะยั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโนกรกลี	๔๙๙,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๔๙๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากแยกหนองหงส์ ถึงทุ่งหินอน หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง	๔๐๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินคลุก จากบ้าน นางนิต - ห้วยทราย หมู่ที่ ๔ บ้านดอนใหญ่	๔๙๖,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหนองละมั่ง เชื่อมโกรกถัก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองละมั่ง	๓๙๙,๐๐๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๓๙๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหนองละมั่ง เชื่อมหินหล่อง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองละมั่ง	๓๐๐,๐๐๐	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๙๗,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพังโปด	๔๖๐,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๔๕๔,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านกุดม่วง - ทล.๒๐๑ (ซอยหลังโตโยต้า) หมู่ที่ ๗ บ้านกุดม่วง	๔๙๒,๐๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๔๙๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดาช เกตุสูงเนินถึงบ้านนายพัน ถันสูงเนิน หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด	๓๙๒,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๓๙๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทนา - บ้านนางบุญมา หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด	๖๕,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๖๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน - บ้าน นายสมจิตร หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด	๑๐๕,๐๐๐	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๑๐๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยาง จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงโรงเรียนโศลาเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านดงกระสัง	๓๕๗,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายพันธ์ - บ้านไร่ นางจาวรรณ หมู่ที่ ๙ บ้านดงกระสัง	๑๕๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหลังวัดมอสูง - ไร่นายเกรียงศักดิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอสูง	๓๔๖,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๓๔๓,๐๐๐
๑๗	โครงการวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปู่ตาถึงวัด มอสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอสูง	๘๒,๐๐๐		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหนองเขนถึง หนองสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซังโค	๔๙๙,๐๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๔๙๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน สายหนองซิงโคถึงหนองสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซิงโค	๑๓๗,๐๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๑๓๗,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนางอุ สุดสาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ	๔๔๙,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดงใจ - แยกบ้าน นางเลื้อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ	๒๒๐,๐๐๐		✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากสระวัดร้าง - บึงคอกอนเวิร์ส หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ	๒๗๙,๐๐๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๒๗๙,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมเกียรติถึง นายไก่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงทองพัฒนา	๔๙๒,๐๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๔๙๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากหนองข้าวก่ำ - ไร่นายบุญ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองละมั่ง ๑๔	๔๙๕,๐๐๐	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘		✓		๔๙๒,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางเสียบบคลอง จากสะพาน ๒ (ถนนหมายเลข ๒๒๕๖) ร่วมคลองลำเซียง ไกร หมู่ที่ ๑๕ บ้านกุดม่วงพัฒนา	๔๖๕,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๔๓๗,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่นางทองใส - นาบางจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนกรกสิพัฒน์	๔๙๙,๐๐๐	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๔๙๖,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๐๑ - โคกแก่น หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด	๔๙๗,๐๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๔๙๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอิญ - บ้านนายวิไลตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด ๑๗	๑๗๕,๐๐๐	๗ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๑๗๕,๐๐๐
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด ๑๗	๘๐,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๘๐,๐๐๐

๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๙.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประเพณีสืบทอด ตำนานด่านขุนทด	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๑๒๙,๗๕๐

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมไฟฟ้าและ หมอกควัน	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กิจกรรม			✓	๑๘,๖๑๕
๒	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการฝึกอบรมพทวน ทักษะความรู้ อปพร.	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุ สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การฉีดอสาภัยปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอเด่นขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๖๗๐๑/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ อนุมัติจ่ายรายการใหม่ ๑ โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๙ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ โครงการ

- ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวน	๒๖ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๖ โครงการ

๓. ขอบกฎหมาย/ระเบียบ

- ๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
- ๓.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๓/๑
- ๓.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- ๓.๕ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๓.๖ นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สะท้อนได้อย่างถูกต้องมากที่สุด และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการราชการของประเทศให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานคณะผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรายงาน
ผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... อภิสรา

(นางสาวอภิสรา คมพุดชา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด (☒) เห็นควรอนุมัติตามเสนอ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... พชรินทร์

(นางพชรินทร์ รุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต. () เห็นควรอนุมัติตามเสนอ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... อภิมรรณ

(นางสาวอมรรณ วงษ์สีมา)

รองปลัด อบต. ตะเคียน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

- คำสั่งนายก อบต. (☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... พัฒน

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนจึงขอประกาศรายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน